

| № п/п | Вид работ | Дата | |
|------------|-----------------------------|------------|------------|
| | | Начало | Завершение |
| 1 | Жилая недвижимость | | |
| 1.1 | Лесобережный, дом 2 | | |
| 1.1.1 | Завершение строительства | 2019 | 20.10.2022 |
| 1.1.2 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 1.1.3 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 1.1.4 | Старт передачи квартир | | 28.12.2022 |
| 1.2 | Лесобережный, дом 3 | | |
| 1.2.1 | Завершение строительства | 2019 | 20.10.2022 |
| 1.2.2 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 1.2.3 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 1.2.4 | Старт передачи квартир | | 28.12.2022 |
| 1.3 | Лесобережный, дом 4 | | |
| 1.3.1 | Завершение строительства | 2019 | 20.10.2022 |
| 1.3.2 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 1.3.3 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 1.3.4 | Старт передачи квартир | | 28.12.2022 |
| 1.4 | Лесобережный, дом 5 | | |
| 1.4.1 | Завершение строительства | 2019 | 20.10.2022 |
| 1.4.2 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 1.4.3 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 1.4.4 | Старт передачи квартир | | 28.12.2022 |
| 1.5 | Лесобережный, дом 6 | | |
| 1.5.1 | Завершение строительства | 2019 | 20.10.2022 |
| 1.5.2 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 1.5.3 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 1.5.4 | Старт передачи квартир | | 28.12.2022 |
| 1.6 | Лесобережный, дом 8 | | |
| 1.6.1 | Завершение строительства | 2019 | 20.10.2022 |
| 1.6.2 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 1.6.3 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 1.6.4 | Старт передачи квартир | | 28.12.2022 |
| 1.7 | Лесобережный, дом 11 | | |
| 1.7.1 | Завершение строительства | 2019 | 20.10.2022 |
| 1.7.2 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 1.7.3 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |

| | | | |
|-------------|---|------------|------------|
| 1.7.4 | Старт передачи квартир | | 28.12.2022 |
| 1.8 | Лесобережный, дом 14 | | |
| 1.8.1 | Завершение строительства | 2019 | 20.09.2022 |
| 1.8.2 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 1.8.3 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 1.8.4 | Старт передачи квартир | | 28.12.2022 |
| 1.9 | Лесобережный, дом 15 | | |
| 1.9.1 | Завершение строительства | 2019 | 20.09.2022 |
| 1.9.2 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 1.9.3 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 1.9.4 | Старт передачи квартир | | 28.12.2022 |
| 1.10 | Лесобережный, дом 18 | | |
| 1.10.1 | Завершение строительства | 2019 | 20.09.2022 |
| 1.10.2 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 1.10.3 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 1.10.4 | Старт передачи квартир | | 28.12.2022 |
| 1.11 | Лесобережный, дом 27.1,27.2 | | |
| 1.11.1 | Завершение строительства | 2019 | 20.09.2022 |
| 1.11.2 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 1.11.3 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 1.11.4 | Старт передачи квартир | | 28.12.2022 |
| 1.12 | Лесобережный, дом 28 | | |
| 1.12.1 | Завершение строительства | 2019 | 31.08.2022 |
| 1.12.2 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 1.12.3 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 1.12.4 | Старт передачи квартир | | 28.12.2022 |
| 1.13 | Лесобережный, дом 30 | | |
| 1.13.1 | Завершение строительства | 2019 | 31.08.2022 |
| 1.13.2 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 1.13.3 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 1.13.4 | Старт передачи квартир | | 28.12.2022 |
| 2 | Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | | |
| 2.1 | Инженерные сети | | |
| 2.1.1 | Строительство внутриплощадочных инженерных сетей | 2021. | 30.11.2022 |
| 2.1.2 | Строительство подпорной стенки | 25.01.2022 | 31.08.2022 |
| 2.1.3 | Проведение ПНР и сдаточных работ Ростехнадзору и ресурсоснабжающим организациям | 30.10.2022 | 30.11.2022 |
| 2.1.4 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| 2.1.5 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 2.2 | ЛОС | | |
| 2.2.1 | Строительство ЛОС | 01.03.2022 | 30.09.2022 |
| 2.2.2 | Проведение сдаточных работ ресурсоснабжающей организации | 01.09.2022 | 30.09.2022 |
| 2.2.3 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 2.2.4 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 2.3 | КНС | | |
| 2.3.1 | Строительство КНС | 01.03.2022 | 30.09.2022 |
| 2.3.2 | Проведение сдаточных работ ресурсоснабжающей организации | 01.09.2022 | 30.09.2022 |
| 2.3.3 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 2.3.4 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 2.4 | Котельная | | |
| 2.4.1 | Выполнение СМР | 01.03.2022 | 31.08.2022 |
| 2.4.2 | ПНР Котельной | 01.09.2022 | 30.09.2022 |
| 2.4.3 | Проведение сдаточных работ ресурсоснабжающей организации | 01.10.2022 | 30.10.2022 |
| 2.4.4 | Получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 2.4.5 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 2.5 | Водораспределительный узел | | |
| 2.5.1 | Строительство ВРУ | 01.04.2022 | 30.10.2022 |
| 2.5.2 | организации | 01.11.2022 | 30.11.2022 |
| 2.5.3 | Проведение итоговой комиссии, получение ЗОС | 01.12.2022 | 20.12.2022 |
| 2.5.4 | Получение РнВ | 21.12.2022 | 26.12.2022 |
| 2.6 | Дорожно-транспортная инфраструктура | | |
| 2.6.1 | Строительство ДТИ | 01.04.2022 | 23.06.2023 |
| 2.6.2 | Проведение итоговой комиссии, получение ЗОС | 23.06.2023 | 23.07.2023 |
| 2.6.3 | Получение РнВ | 23.07.2023 | 30.07.2023 |