

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ
по состоянию на 14.04.2022
протокола совместного выездного совещания публично-правовой компании
«Фонд развития территорий» на строительной площадке
жилого комплекса «Лесобережный» 04.03.2022 г.

Пункт протокола	Поручения по протоколу	Ответственный	Срок исполнения	Статус исполнения	Комментарий
1	Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) подготовить и представить заместителю Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сташину Н.Е. пофамильный список граждан – участников долевого строительства ЖК «Лесобережный» с указанием наименования банка заемщика, суммы ипотеки, наличия детей (в том числе многодетных семей), семей, в которых за период стройки произошла потеря члена семьи из-за пандемии, а также с указанием наличия проблем, связанных принуждением выселения из места проживания, с целью оказания экономической поддержки.	Тимофеев К.П. (ФОНД)	16.03.2022	ВЫПОЛНЕНО	Данные отправлены в Министерство строительства РФ.
2	Принять к сведению информацию АО «КРОКУС» о том, что по состоянию на 04.03.2022 численность рабочих на строительной площадке ЖК «Лесобережный» составляет 682 человека.			ВЫПОЛНЕНО	Организован пересчет работников 16.03.2022 с участием инициативной группы дольщиков Производится на еженедельной основе
3	Фонду при участии заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сташина Н.Е. обеспечить ежемесячное проведение совместных встреч с представителями участников долевого строительства ЖК «Лесобережный» с предоставлением статуса и динамики производства строительно-монтажных работ. Рассмотреть возможность проведения онлайн-трансляции встреч для граждан – участников долевого строительства. Встречу запланировать на 08.04.2022	Тимофеев К.П. (ФОНД)	08.04.2022 (далее - ежемесячно)	ЗАПЛАНИРОВАНО	Вопрос в работе на ежемесячной основе
4	Фонду совместно с АО «КРОКУС» сформировать и представить к следующей встрече с участниками долевого строительства помесечные графики производства работ, необходимых к планируемому завершению строительства объектов ЖК «Лесобережный» до конца 2022 года.	Тимофеев К.П. (ФОНД), Дадашев Э.Р. (АО КРОКУС)	08.04.2022	ВЫПОЛНЕНО	Подготовлен
5	Фонду совместно с АО «КРОКУС» обеспечить настройку камер видеонаблюдения на строительной площадке ЖК «Лесобережный» с обеспечением доступа к трансляции посредством сети Интернет. Срок – 14.03.2022.	Тимофеев К.П. (ФОНД), Дадашев Э.Р. (АО КРОКУС)	14.03.2022	ВЫПОЛНЕНО	Камеры установлены, ссылки размещены на сайте.
6	Фонду дополнительно проинформировать участников долевого строительства о сроках и порядке подведения волоконно-оптического кабеля к объекту строительства ЖК «Лесобережный».	Тимофеев К.П. (ФОНД)	25.03.2022	ВЫПОЛНЕНО	Официальным письмом (от 22.03.2022 №03/05/9553/22) ПАО Ростелеком изменил условия в части своих обязательств по ранее заключенным Соглашениям об оказании безвозмездных услуг по подключению объектов к сетям связи. Фондом рассмотрен альтернативный поставщик данных услуг в лице ООО "Нео-Принт". Срок подготовки ТУ и подписание Соглашений об оказании услуг по подключению объектов к сетям связи до 30.04.2022. Выполнение работ - 2 месяца с момента передачи участков построенной кабельной канализации и готовности жилых домов (до 30.10.2022).
7	Принять к сведению информацию АО «КРОКУС» о том, что монтажные работы по котельной ЖК «Лесобережный» будут выполнены в августе 2022 года; опрессовка и гидравлическое испытание – в сентябре 2022 года; получение заключения о соответствии и разрешения – в ноябре 2022 года.	Дадашев Э.Р. (АО КРОКУС)		ВЫПОЛНЕНО	
8	Принять к сведению информацию АО «КРОКУС» о том, что планируемый срок получения ключей от жилых помещений ЖК «Лесобережный» участниками долевого строительства – 20.12.2022.	Дадашев Э.Р. (АО КРОКУС)		ВЫПОЛНЕНО	
9	Фонду опубликовать настоящий протокол в срок до 16.03.2022.	Тимофеев К.П. (ФОНД)	16.03.2022	ВЫПОЛНЕНО	