Дорожная карта завершения строительства объектов ГК "Урбан Групп" ЖК "Лайково"
По состоянию на 12.09.2022

№ п/п	Вид работ	Ответственный	Дата		2022												2023											
			Начала	Завершения	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1	**Жилая недвижимость**																											
1	2	3	4	5																								
1.1	**Лайково, дом 17**																											
1.1.1	Завершение строительства Дорожная карта (% стоительной готовности)	Политехстрой	2019	31.10.2022						79%	80%	89%	93%	100%														
1.2	**Лайково, дом 18**																											
1.2.1	Завершение строительства Дорожная карта (% стоительной готовности)	Политехстрой	2019	30.11.2022						39%	55%	69%	76%	87%	100%													
1.3	**Лайково, дом 19**																											
1.3.1	Завершение строительства Дорожная карта (% стоительной готовности)	Политехстрой	2019	30.11.2022						68%	82%	86%	92%	97%	100%													
1.4	**Лайково, дом 20**																											
1.4.1	Завершение строительства Дорожная карта (% стоительной готовности)	Политехстрой	2019	30.11.2022						40%	60%	75%	80%	90%	100%													
1.5	**Лайково, дом 21**																											
1.5.1	Завершение строительства Дорожная карта (% стоительной готовности)	Политехстрой	2019	30.11.2022						33%	48%	67%	85%	92%	100%													
1.6	**Лайково, дом 22**																											
1.6.1	Завершение строительства Дорожная карта (% стоительной готовности)	Политехстрой	2019	30.11.2022						27%	33%	46%	70%	83%	100%													
1.7	**Лайково, дом 23**																											
1.7.1	Завершение строительства Дорожная карта (% стоительной готовности)	Политехстрой	2019	30.11.2022						39%	46%	79%	85%	90%	100%													
1.8	**Лайково, дом 63**																											
1.8.1	Завершение строительства Дорожная карта (% стоительной готовности)	Политехстрой	2019	31.10.2022						79%	85%	88%	95%	100%														
1.9	**Лайково, дом 64**																											
1.9.1	Завершение строительства Дорожная карта (% стоительной готовности)	Политехстрой	2019	30.11.2022						59%	63%	77%	86%	95%	100%													
1.10	**Лайково, дом 68**																											
1.10.1	Завершение строительства Дорожная карта (% стоительной готовности)	Политехстрой	2019	30.11.2022						87%	90%	95%	97%	99%	100%													
1.11	**Лайково, дом 69**																											
1.11.1	Завершение строительства Дорожная карта (% стоительной готовности)	Политехстрой	2019	30.11.2022						60%	66%	78%	87%	94%	100%													
1.12	**Лайково, дом 70**																											
1.12.1	Завершение строительства Дорожная карта (% стоительной готовности)	Политехстрой	2019	30.11.2022						59%	65%	75%	85%	95%	100%													
2	**Объекты инженерной инфраструктуры**																											
2.1	**Инженерные сети:** водоснабжения В1; хозяйственно-бытовой канализации К1; ливневой канализации К2; электроснабжения 10 и 0,4 кВ, ТП, РП1,2; теплоснабжения ТС; сетей связи СС; КНС1				янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2.1.1	Завершение строительства сетей (по договору до 31.03.2022) (% стоительной готовности)	Политехстрой	2020	30.11.2022						47%	55%	63%	79%	89%	100%													
2.2	**Локальные очистные сооружения №2**				янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2.2.1	Строительство ЛОС2 (по договору до 31.03.2022; ПОС 9 мес.) (% стоительной готовности)	Политехстрой	10.06.2021	30.11.2022						25%	38%	54%	63%	88%	100%													
2.3	**Канализационная насосная станция №2**				янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2.3.1	Строительство КНС 2 (по договору до 31.03.2022; ПОС 9 мес.) (% стоительной готовности)	Политехстрой	2020	30.11.2022						30%	40%	47%	63%	88%	100%													
2.4	**Котельная**				янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2.4.1	Строительство Котельной (ПОС 12 месяцев). 11 мес. с момента выдачи изм.КЖ-0 (% стоительной готовности)	Политехстрой	25.02.2022	30.11.2022						14%	25%	40%	57%	87%	100%													
2.5	**Водораспределительный узел**				янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2.5.1	Строительство ВРУ (ПОС 6 месяцев) (% стоительной готовности)	Политехстрой	25.03.2022	31.10.2022						26%	30%	42%	60%	100%														

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО "Политехстрой"

Горохов А.В. _____

Заместитель генерального директора
АО "Политехстрой"

Тучин И.В. _____